

Kontrolní a zkušební plán

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav
Stavební objekt	SO 251.2 - Opěrné zdi
Technologická část	Speciální zakládání, záporové pažení

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Ing. Jan Ševc, vedoucí technolog oblast ZÁPAD	
Schválil za Zhotovitele:	Ladislav Šebek, výrobní náměstek	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:	Ing. Xuan Hoang Do	

Kontrolní a zkušební plán							
Stavba:		II/101 Dolní Břežana - Zbraslav				Zpracoval: Radomír Calábek	
Objekt/místo stavby:		SO 251.2 Opěrné zdi				Datum: 23.02.2026	
Objednatel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice							
Záporové pažení a trvalé kotvy							
Pol.	Kontroly a zkoušky	Četnost	Požadavky	Způsob provedení	Záznam o zkoušce		Provádí
1	Přejímka pracovní plochy (zpevnění,	celá plocha	únosnost	Vizuálně	SD, zápis o přejímce		Stavbyvedoucí/ mistr
2	Vytýčení os zápor a kotev	každý prvek	dle RDS	odpovědný geodet stavby, mistr	vytyčovací protokol		geodet vyššího zhotovitele
3	Kontrola vrtného nástroje	2x denně	průměr pažnic a vrtné korunky	Metr	Bez záznamu		Vrtmistr
4	Kontrola ustavení vrtné kolony (půdorys, svislost, úhel vrtané zápor a kotvy)	Každý vrt	směrová a výšková odchylka od návrtného bodu +/-100mm hloubka vrtu +/-200mm sklon vrtu 2°	Metr, sklonoměr	Bez záznamu		Vrtmistr
5	Sled geologického profilu	Každý vrt	1)kontrola geol.profilu v souladu s RDS	Vizuálně, odečtem vrtné kolony	Zápis do SD		Stavbyvedoucí, mistr zhotovitele, na výzvu/požadavek geotechnik objednatele či stavební dozor
6	Kontrola hloubky vrtu a sklonu	Každý vrt	hloubka vrtu +/- 200mm sklon vrtu 2°	Hloukoměr vrtné soupavy, pásmo, vodováha, sklonoměr, odečtem vrtné kolony	U dočasné konstrukce souhrnný protokol zápor a kotev		Mistr, stavbyvedoucí
8	Kontrola výrobních rozměrů	Každá dodávka	namátkově rozměry průměry a délky	Pásmo, posuvné měřítko, dodací listy, atesty	SD		Stavbyvedoucí/Vrtmistr
9	Osazení zápor a kotev	každý prvek	délkově ±200mm	Metr, pásmo	Bez záznamu		Vrtmistr/Stavbyvedoucí
10	Kontrola zálivky a injektážní směsi	1x denně	1)použitý cement 2) objemová hmotnost 3) viskozita 4) odstoj (dekantace)	1) Kontrola dod.listů - cement CEM II B-M 32,5R 2) polní laboratoř - 1,88 - 1,92 t/m3 3) polní laboratoř (Marsh) - 40-45 s 4) odstoj(dekantace) 1%/hod - 3%/2 hod	1)Podpis dodacího listu 2) - 4) zápis do SD		Polní laboratoř
11	Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku a v tahu za ohybu	týdně jedna sada 3 vzorků	pevnost v tlaku min. 32 MPa	Odběr na stavbě, zkouška v laboratoři	Zápis v SD o odběru vzorku		Zkušebna zhotovitele
12	Zaměření zápor	každá zápora	polohově max.do ±100mm + odchylka v úklonu 2%/ na bm hluchého vrtání	Pásmo, metr	Bez záznamu		Vrtmistr, mistr, stavbyvedoucí