

## Kontrolní a zkušební plán

### II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Název stavby       | II/101 Dolní Břežany - Zbraslav   |
| Stavební objekt    | SO 251.2 - Opěrné zdi             |
| Technologická část | Speciální zakládání - mikropiloty |

|                                              | Jméno a příjmení,<br>funkce                      | Podpis a datum                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval za Zhotovitele:                   | Ing. Renáta Vrtílková,<br>technolog              | Ing. Renáta Vrtílková<br><small>Digitálně podepsal Ing. Renáta Vrtílková<br/>Datum: 2026.04.07 09:17:05 +02'00'</small> |
| Schválil za Zhotovitele:                     | Ing. Jan Ševc,<br>vedoucí technolog oblast ZÁPAD | Ing. Jan Ševc<br><small>Digitálně podepsal Ing. Jan Ševc<br/>Datum: 2026.04.07 12:36:10 +02'00'</small>                 |
| Schválil za Zhotovitele:                     | Ladislav Šebek,<br>výrobní náměstek              | Ladislav Šebek<br><small>Digitálně podepsal Ladislav Šebek<br/>Datum: 2026.04.07 11:43:50 +02'00'</small>               |
| Kontroloval a odsouhlasil za<br>Objednatele: | Ing. Xuan Hoang Do                               | Ing. Xuan Hoang Do<br><small>Digitálně podepsal<br/>Ing. Xuan Hoang Do</small>                                          |

## Kontrolní a zkušební plán

|                                                                       |                                                       |                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                                                               |                                                       | II/101 Dolní Břežana - Zbraslav |                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                  | Zpracoval: Radomír Calábek |                                                                                                                                                                                     |
| Objekt/místo stavby:                                                  |                                                       | SO 251.2 Opěrné zdi             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                  | Datum: 23.02.2026          |                                                                                                                                                                                     |
| Objednatel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice |                                                       |                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                     |
| Mikropiloty                                                           |                                                       |                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                     |
| Pol.                                                                  | Kontroly a zkoušky                                    | Četnost                         | Požadavky                                                                                        | Způsob provedení                                                                                                                                                           | Záznam o zkoušce                                                                 |                            | Provádí                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                     | Přejímka pracovní plochy (zpevnění,                   | celá plocha                     | únosnost                                                                                         | Vizuálně                                                                                                                                                                   | SD, zápis o přejímce                                                             |                            | Stavbyvedoucí/ vrtmistr                                                                                                                                                             |
| 2                                                                     | Vytyčení mikropilot                                   | každý prvek                     | dle RDS                                                                                          | odpovědný geodet stavby,                                                                                                                                                   | vytyčovací protokol                                                              |                            | geodet vyššího zhotovitele                                                                                                                                                          |
| 3                                                                     | Kontrola vrtné korunky                                | každý prvek                     | průměr vrtné korunky                                                                             | Metr                                                                                                                                                                       | Bez záznamu                                                                      |                            | Vrtmistr                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                     | Kontrola ustavení vrtné kolony (púdorys,svislost)     | Každý vrt                       | směrová a výšková odchylka od návrtného bodu +/-100mm<br>hloubka vrtu +/- 200mm<br>sklon vrtu 2° | Metr, sklonoměr                                                                                                                                                            | Bez záznamu                                                                      |                            | Vrtmistr                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                     | Sled geologického profilu                             | Každý vrt                       | 1)kontrola geol.profilu v souladu s RDS                                                          | Vizuálně,hloubkoměr vrtné soupavy                                                                                                                                          | 1)zápis do SD<br>2) Předávací protokol mikropiloty                               |                            | 1) zápis do SD provede geotechnik zhotovitele se souhlasem geotechnika objednatele<br>2) do Záznamu o zřízení mikropiloty přepíše stavbyvedoucí                                     |
| 6                                                                     | Kontrola hloubky vrtu a sklonu                        | Každý vrt                       | hloubka vrtu+/- 200mm<br>sklon vrtu 2°                                                           | Hloukoměr vrtné soupavy, pásmo, vodováha, sklonoměr                                                                                                                        | Souhrnný protokol o vrtané mikropilotě                                           |                            | Vrtmistr                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                     | Výskyt vody ve vrtu                                   | Každý vrt                       | 1) zjištění úrovně naražené hladiny                                                              | Vizuálně, pásmo                                                                                                                                                            | 1)zápis do SD<br>2) Záznam o zřízení mikropiloty, Předávací protokol mikropiloty |                            | 1) zápis do SD porvede geotechnik zhotovitele se souhlasem geotechnika objednatele<br>2) do Záznamu o zřízení mikropiloty a Předávacího protokolu mikropiloty přepíše stavbyvedoucí |
| 8                                                                     | Kontrola výrobních rozměrů                            | Každá dodávka                   | namátkově průměry a délka                                                                        | Pásmo, posuvné měřítko,dodací listy, atesty                                                                                                                                | SD                                                                               |                            | Stavbyvedoucí/Vrtmistr                                                                                                                                                              |
| 9                                                                     | Osazení výstroje mikropilot                           | každý prvek                     | délkově ±200mm                                                                                   | Metr, pásmo                                                                                                                                                                | Bez záznamu                                                                      |                            | Vrtmistr/Stavbyvedoucí                                                                                                                                                              |
| 10                                                                    | Kontrola zálivky a injekční směsi                     | 1x denně                        | 1)použitý cement<br>2) objemová hmotnost<br>3) viskozita<br>4) odstoj (dekantace)                | 1) Kontrola dod.listů - cement CEM II B-M 32,5R<br>2) polní laboratoř - 1,88 - 1,92 t/m3<br>3) polní laboratoř (Marsh) - 17-35 s<br>4) odstoj(dekantace) 1%/hod - 3%/2 hod | 1)Podpis dodacího listu<br>2) - 4) zápis do SD                                   |                            | Vrtmistr/Stavbyvedoucí/injektážník                                                                                                                                                  |
| 11                                                                    | Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku a v tahu za ohybu | týdně jedna sada 3 vzorků       | pevnost v tlaku min. 32MPa                                                                       | Odběr na stavbě, zkouška v laboratoři                                                                                                                                      | SD, Předávací protokol mikropiloty                                               |                            | Zkušebna zhotovitele                                                                                                                                                                |
| 12                                                                    | Zaměření mikropilot                                   | každý mikropilota               | polohově max.do ±100mm + odchylka v úklonu 2%/ na bm hluchého vrtání                             | geoetické zaměření                                                                                                                                                         | Protokol o zaměření                                                              |                            | Geodet vyššího zhovizovitele                                                                                                                                                        |