

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

Stavba:

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Stavební objekt:

SO 101.2 – Silnice II/101

SO 251.2 – Opěrné zdi

Technologie:

Výkopové práce, demolice a bourací práce

	Jméno a příjmení, funkce	Datum a podpis
Zpracoval za Zhotovitele	Ing. Renáta Vrtílková technolog	Renáta Vrtílková Digitálně podepsal Renáta Vrtílková Datum: 2026.03.17 09:43:14 +01'00'
Schválil za Zhotovitele	Ing. Jan Pípal, hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jan Pípal Digitálně podepsal Ing. Jan Pípal Datum: 2026.03.18 09:02:55 +01'00'
Schválil za Objednatele	Ing. Xuan Hoang Do TDS	

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS	TePř SO 101.2, 251.2 – 04	
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 1 z 11

Obsah

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ	3
3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS	3
2.1 Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby	3
2.1.1 Odpovědný personál Zhotovitele a podzhotovitelů	3
2.1.2 Vysvětlivky použitých termínů	3
2.2 Technické údaje o stavbě	3
2.2.1 Popis technologie provádění stavebních prací	4
2.2.1.1 Výkopové práce	4
2.2.1.2 Demolice a bourací práce	4
2.2.2 Používané stavební mechanismy	5
2.3 Kontrola a zkoušení	5
2.4 Klimatické podmínky a omezení	6
2.5 Použité normy a předpisy	6
2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana životního prostředí	6
2.6.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6
2.6.2 Požární ochrana	9
2.6.3 Ochrana životního prostředí	9
4. SEZNAM PŘÍLOH	10
5. ROZDĚLOVNÍK	10
6. PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE	11

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 2 z 11

2. Zásady zpracování

Technologický předpis byl zpracován na základě projektové dokumentace, ČSN, TKP, ZTKP a dalších předpisů. Platnost tohoto předpisu je po dobu provádění prací na výše uvedených objektech stavby.

3. Technologický předpis

Technologický předpis je zaměřen v rámci SO 101.2 a SO 251.2 na demolice a bourací práce.

2.1 Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Objednatel	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zástupce	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Kontaktní údaje	+420 257 280 612, ales.cermak@ksus.cz

Zhotovitel	
Organizace	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zástupce	Ing. Jan Kroupa, FEng.
Kontaktní údaje	+420 724 369 268, jan.kroupa@msilnice.cz

2.1.1 Odpovědný personál Zhotovitele a podzhotovitelů

Zhotovitel	
Organizace	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jan Pípal
Kontaktní údaje	+420 720 822 535, Jan.Pipal@msilnice.cz

2.1.2 Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma;
ČSN EN	česká technická norma identická s evropskou normou;
TKP	technické kvalitativní podmínky;
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky;
VL	vzorové listy;
TP	technické podmínky;
PDPS	dokumentace pro provedení stavby;
RDS	realizační dokumentace;
TePř	technologický předpis;
KZP	kontrolní a zkušební plán.

2.2 Technické údaje o stavbě

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/101 v délce 3,250 km. Zájmové území stavby se nachází v extravilánu mezi obcemi Dolní Břežany a Zbraslav. Součástí stavby jsou rekonstrukce propustků v trase silnice. Z důvodu zajištění stability zemního tělesa a z důvodu osazení nezbytného zádržného systému komunikace jsou lokálně v místech souběhu s potokem vybudovány opěrné zdi. Součástí jsou demolice a bourací práce gabionu, betonových, kamenných, ŽB zdí a propustků.

Charakter stavby – stavební úprava pozemní komunikace

Délka úpravy – 3,25 km

Začátek úpravy – v km 0,500

Konec úpravy – v km 3,750

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 3 z 11

Stávající směrové vedení zůstane zachováno.

2.2.1 Popis technologie provádění stavebních prací

Práce budou probíhat na objektech č. 101.2 a 251.2

2.2.1.1 Výkopové práce

Před zahájením prací budou vytyčeny inženýrské sítě.

Skrývka ornice

Před započítím výkopových prací bude sejmuta ornice v potřebném rozsahu.

Výkopové práce

Po provedení skřívky ornice bude zahájeno postupně odtěžování zeminy tak, aby současně mohly být osazovány dřevěné pažiny v tl. 100 mm pro záporové pažení, které zajistí stabilitu výkopu. V rámci prováděných výkopových prací by mohla být zastižena hladina podzemní vody, je tedy nutné počítat s jejím odčerpáváním ze stavební jámy. V průběhu odtěžování zeminy musí být provedeny dočasné lanové kotvy záporového pažení. Až poté je možné odtěžit zeminu postupně až na úroveň základové spáry.

Dotěžení na konečnou úroveň se provede max. 48 hodin před návaznými pracemi, pokud objednatel/správce stavby nerozhodne jinak, s přihlédnutím ke geotechnickým vlastnostem zemin v úrovni základové spáry i s ohledem na klimatické podmínky.

Pro odsouhlasení základové spáry zajišťuje zhotovitel geologickou dokumentaci skutečných základových poměrů a srovnání s dokumentací stavby. Posouzení základové spáry musí provést geotechnik zhotovitele za přítomnosti odborného zástupce objednatele.“

Základová spára nesmí být poškozena pojezdem stavebních mechanismů. Nejedná-li se o rostlý terén bude povrch základové spáry urovnán a zhutněn na min. 95% PS. Takto připravená základová spára bude před prováděním dalších prací odsouhlasena správcem stavby.

Výkopový materiál

Dočasná deponie vykopaného materiálu bude provedena na plochách k tomu předem určených. Při dočasném skladování zeminy bude řádně zajištěn odtok srážkových vod.

2.2.1.2 Demolice a bourací práce

Povinnosti před započítím bouracích a demoličních prací

Průzkum stavu objektu – Před zahájením prací musí být proveden průzkum stávajícího stavu bouraných objektů, zjištění stavu sousedních konstrukcí a trasování inženýrských sítí. O průzkumu bude proveden zápis za účasti pověřeného zástupce zhotovitele.

Vymezení a zabezpečení ohroženého prostoru – Před zahájením demolice musí být na základě technologie vymezen a fyzicky zajištěn ohrožený prostor proti vstupu nepovolaných osob, označen výstražnými cedulemi a zajištěny přístupy na staveniště.

Zahájení prací - Bourací práce budou zahájeny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele uvedeného v deníku.

Ochrana pracovníků a třetích osob – Prostor pod bouranou konstrukcí bude zabezpečen proti vstupu. Pracovníci budou chráněni kolektivním nebo osobním zajištěním proti pádu. Volné hrany budou opatřeny zábradlím.

Zajištění stability a plynulosti prací – Demolice nesmí být přerušena, pokud není zajištěna stabilita nedemolovaných částí. V případě změn podmínek (např. nepříznivé počasí) musí být práce bezpečně přerušeny.

Změny skutečností a úprava postupu – Pokud budou během prací zjištěny nové skutečnosti, které nebyly odhaleny průzkumem, zhotovitel přizpůsobí technologii tak, aby byla zajištěna bezpečnost prací.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 4 z 11

Odklizení materiálu – Materiál z demolice bude průběžně odstraňován, aby nedošlo k přetížení konstrukce nebo omezení pohybu na staveništi.

Průběh prací

U gabionu bude po demontáži spojovacích a distančních prvků odvíkována horní řada a provedena demontáž čelních sítí. Postupně bude odebíráno kamenivo horní řady. Tentyž postup bude následně opakován u dalších řad sestupně směrem dolů.

U propustků je nutno počítat s možností odčerpávání v případě náhlého výskytu vody. Po demontáži zábradlí bude v případě potřeby odtěžena zemina tak, aby mohly být mechanizací postupně rozrušovány jednotlivé betonové konstrukce kvůli likvidaci a odvozu.

Kamenné a betonové zdi budou postupně rozebírány technikou odshora směrem dolů. U železobetonových zdí budou po rozbití betonu použity hydraulické nůžky, pomocí kterých bude rozstřihána ocelová výztuž.

Pro přesné demolice mohou být použity diamantové pily a lanové pily, které demolovaný objekt rozdělí na menší bloky.

Demolice bude prováděna tak, aby nedocházelo k pádu materiálu do koryta potoka. Veškerý vzniklý demoliční odpad bude v souladu se zákonem o odpadech důsledně **tříděn** přímo v místě vzniku s prioritou jeho následného **materiálového využití** (recyklace). Ostatní odpad bude předán do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

2.2.2 Používané stavební mechanismy

- Nákladní automobil
- Bagr
- Auto s rukou
- Kolové rypadlo
- Pásové rypadlo
- Štípací nůžky
- Hydraulické nůžky
- Bourací kladivo
- Kompresor
- Diamantová pila, lanová pila

2.3 Kontrola a zkoušení

Kontrola stavební připravenosti:

- Vytyčení inženýrských sítí
- Osazení DIO a ohraničení ohroženého prostoru
- Jmenování stálého dozoru
- Vydání písemného příkazu osobou určenou zhotovitelem

Mezioperační kontrola

- Kontrola rozsahu bourání odpovídající PD
- Stabilita bouraných konstrukcí
- Kontrola pomocných konstrukcí
- Kontrola zajištění ohroženého prostoru

Výstupní kontrola

- Kontrola rozsahu bourání dle PD

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 5 z 11

2.4 Klimatické podmínky a omezení

Zemní práce

Zemní práce nesmí být prováděny při dlouho trvajícím dešti a pokud teplota vzduchu klesne pod -5 °C.

2.5 Použité normy a předpisy

Použité předpisy	
Označení	Název
TKP kap. 1	Všeobecně
TKP kap. 4	Zemní práce
ČSN 73 8106	Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN EN 12811-1,2,3	Dočasné stavební konstrukce
ČSN EN 13374	Ochranné zábradlí
ČSN EN 363	Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
TKP kap. 1	Všeobecně
TKP kap. 4	Zemní práce
TKP kap. 18	Betonové konstrukce a mosty

2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana životního prostředí

2.6.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všeobecně jsou požadavky na zajištění bezpečnosti a hygieny práce dány ZP č.262/2006 Sb., Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Zákonem č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny práce/činnosti z hlediska dodržení SoD, PD, TKP budou prováděny dle Plánu BOZP a pohyb po staveništi dle Dopravně provozního řádu stavby. Práce musí být prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních norem).

Při daných pracích budou zaměstnanci používat OOPP dle pokynů sepsaných v „Identifikaci a hodnocení rizik“, dle směrnice Rady evropských společenství č 89/391/EEC.

Na stavbě mají povinnost pracovníci nosit ochranné přilby spolu s výstražným (reflexním) oděvem, reflexní třídy II (například vesty, bundy, trika apod..) výstražný oděv musí splňovat ČSN EN ISO 20471.

Všichni zhotovitelé a podzhotovitelé budou schváleni a řádně nahlášeni koordinátorovi BOZP min. 8 dní před zahájením prací.

Pokud stavbyvedoucí při postupu prací zjistí, že plán BOZP nejde kvůli okolnostem stavby dodržet, bude kontaktovat koordinátora BOZP, který plán BOZP aktualizuje.

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, budou probíhat dle vyjádření správců sítí. Viz. plán BOZP.

Pro bezpečnost práce při provádění tohoto technologického (pracovního) předpisu je závazná dokumentace koordinátora BOZP stavby. Při jakékoliv kolizi mezi technologickým předpisem a dokumentací koordinátora BOZP stavby, platí dokumentace koordinátora BOZP.

Pohybující se technika a stroje: vozidla nad 7,5 t musí být vybavena zvukovou signalizací zařazení zpětného chodu a tato zvuková signalizace zpětného chodu musí být funkční a slyšitelná po celou dobu užití zpětného chodu (couvání).

Všechna používaná technika musí být vybavena zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být v činnosti vždy při pohybu techniky po stavbě i při pracovní činnosti mobilního strojního zařízení, a to již i při pouhém stání s motorem v chodu.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 6 z 11

Možné havárie, jejich příznaky a chování zaměstnanců při jejich zjištění

Mistr / stavbyvedoucí při zjištění nebezpečných stavů a příznaků havárie (např. požár, záplava apod.) uváží, zda je možno okamžitým zásahem zabránit mimořádné události a pak ihned zahájit práce na odvrácení havárie nebo události. Současně vyrozumí stavbyvedoucího o nastalé situaci a v případě, že není možné havárii zabránit vlastními silami bude postupovat podle pokynů vedoucího pracovníka mistr / stavbyvedoucí pořídí podrobný záznam o výskytu, zjištění, odstranění mim. události a likvidace jejich následků

Linky tísňového volání: S Linky tísňového volání musí být seznámeni všichni účastníci stavby.



Všeobecné základní požadavky:

- Osoby pohybující se na staveništi, včetně řidičů vozidel, musí používat OOPP dle vyhodnocených rizik.
- Veškeré používané OOPP musí být nepoškozené, funkční a čisté a musí splňovat technické požadavky v souladu s návodem výrobce a vyhodnocením rizik BOZP.
- Zaměstnanci – pracovníci budou před zahájením prací a dále průběžně a prokazatelně seznamováni s aktualizovaným technologickým postupem prací a s dokumentací stavby.
- Staveniště – pracoviště Uspořádání a označení staveniště bude provedeno v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. příloha 1, a dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bude řádně označeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu do pracovního prostoru.
- Podzhotovitel bude na svém pracovišti zajišťovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ve smyslu platných, obecně závazných předpisů, tzn. zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalšími obecně platnými předpisy ve znění pozdějších předpisů.
- Všichni zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelských firem, OSVČ se smí na staveništi pohybovat pouze v místech, které jim bylo předáno a ve kterých vykonávají pracovní činnost. Ostatní osoby pouze s doprovodem a řádnými OOPP.
- Je přísně zakázáno zkracovat si cesty v rámci staveniště přes místa prací jiných subdodavatelů, popřípadě se v rámci přemísťování na staveništi, mimo vyhrazené staveništní komunikace.
- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.
- Pohyb stavební techniky – zvláště dát pozor na případné vedení VN, nepopojíždět nákladním vozidlem se zvednutou korbou.
- Při pracích v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí budou pracovníci seznámeni s ochranným pásmem VN. V místě VN budou viditelně umístěny výstražné cedule „Pozor vysoké napětí“.
- V případě nutnosti zvednuté korby nebo v případě, že technika na staveništi se dostane na bližší vzdálenost, než je v povolení pro výkon práce od majitele vedení VN, je na staveništi nutná přítomnost osoby znalé v oboru elektro VN. Tato osoba znalá je odpovědná za provádění prací z hlediska bezpečnosti a má právo zastavit prováděnou pracovní činnost na dobu nezbytně nutnou za účelem zajištění další bezpečnosti.
- Kontrolu korby zásadně provádět v ochranné přilbě – hrozí pád materiálu.
- Používání drobné mechanizace – mimo standardních požadavků na OOPP (viz výše uvedené body) se řídí návodem výrobce a vyhodnocením rizik.
- V prostoru pracovního stroje se nikdo nesmí pohybovat v dosahu stroje + 2 m. a o svém pohybu vždy informovat obsluhu pracovního stroje.
- Udržovat stupadla, schůdky žebříků v řádném stavu a čistotě bez zbytků bláta, mastnot apod.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 7 z 11

- Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s materiály, objemná břemena nakládat za pomoci dalších pracovníků (min. 2), používat bezpečnostní signály dle NV 375/2017 Sb.
- Pravidelně čistit pracovní obuv od uchycených nečistot a mastnot.
- Neprovádět opravy strojů a drobné mechanizace za chodu a neprovádět nedovolenou manipulaci s nimi.
- Před zahájením prací je nutné vyznačit všechny inženýrské sítě v daném území a respektovat požadavky správců dotčených sítí. Před prováděním strojních výkopových prací je nutné všechny sítě rovněž ručně odhalit. Všichni pracovníci, kteří budou výkopové práce provádět, musí být písemně seznámeni se všemi druhy sítí, jejich ochrannými pásmy, polohou a hloubkou uložení, což se týká také ochranného pásma železnice a vstupu do kolejiště, pohybu na provozované komunikaci a podobně. Vzdálenosti jednotlivých ochranných pásem jsou uvedeny v plánu BOZP. Povětrnostní podmínky / přerušení.
- Práce bude přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, případně k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, případně nevyhovujícího technického stavu stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro porušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne pověřená fyzická osoba – stavbyvedoucí. O přerušení prací učiní záznam do stavebního deníku stavby.
- Při přerušení práce bude zajištěno provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o přijatých opatřeních. Dojde-li v průběhu ke změně povětrnostní situace nebo geologickým, hydrogeologickým, popřípadě provozních podmínek, které by mohli nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, budou bez zbytečného odkladu provedeny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. S následnou změnou technologického postupu budou neprodleně seznámeny příslušné fyzické osoby.
- Na stavbu je vypracován samostatný dokument, se kterým musí pracovníci seznámeni. Daná rizika obsahují další opatření k zajištění BOZP při prováděných pracích.

Použité předpisy	
Označení	Název
Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb.	Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.	Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.	Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.	Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Zákon č. 251/2005 Sb.	Zákon o inspekci práce v aktuálním znění
Zákon č. 258/2000 Sb.	Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.	Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 8 z 11

Použité předpisy	
Označení	Název
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.	Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

2.6.2 Požární ochrana

Pro oblast požární ochrany budou při vykonávání pracovních postupů dodržována ustanovení těchto předpisů:

Použité předpisy	
Označení	Název
Zákon č. 133/1985 Sb.	O požární ochraně v aktuálním znění
Vyhláška 246/2001 Sb.	O požární prevenci

Zaměstnanci jsou povinni si při práci počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetek (neprovádět rizikové práce v místech, kde hrozí zvýšené riziko vzniku požáru). Na viditelných místech vyvěsit požární poplachovou směrnicí, dodržovat její ustanovení. Mít na stavebním díle provozuschopné věcné prostředky požární ochrany (PHP) ke zdolávání požárů. Dodržovat zákazy kouření a používání otevřeného ohně.

Při provádění prací je dodavatel povinen dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou tak, jak to požaduje zák. č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, v platném znění a prováděcí vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Zvýšení pozornosti vyžaduje činnost v blízkosti ostatních objektů a v zastavěném území.

Únikové cesty není třeba značit a zřizovat. Práce budou prováděny na volném prostranství. Musí však být zajištěn přístup vozidel záchranných složek z hlediska vzniku mimořádné situace.

2.6.3 Ochrana životního prostředí

Bude prováděna průběžná kontrola stavu vozidel a strojů k zamezení úniku olejů, pohonných hmot a k omezení výfukových zplodin. S postupem prací budou průběžně informovány příslušné správní úřady, resp. Organizace a vlastníci, jako preventivní opatření na úseku životního prostředí a vlastnických či správních vztahů. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu výstavby stavebního díla bude dodržovat veškerá ustanovení vyplývající z níže uvedených zákonů a vyhlášek.

V případě havárie po celou dobu prací bude na místě pojízdná dílna na odstranění jakýchkoliv poruch a závad a pro případ poruchy a následného znečištění provozními kapalinami /nafta, olej apod./ bude vybavena havarijními prostředky /vapex, plachty, nádoba na použitý vapex, znečištěné hadry apod./ a provede jejich odstranění.

Použité předpisy	
Označení	Název
Zákon č. 100/2001 Sb.	O posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v platném znění
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.	O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb.	O ochraně ovzduší v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb.	O vodách v platném znění
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
Zákon č. 114/1992 Sb.	O ochraně přírody a krajiny v platném znění
Vyhláška č. 395/1992 Sb.	Kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb.	O státní památkové péči v platném znění
Zákon č. 242/1992 Sb.	Kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech v platném znění

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 9 z 11

Použité předpisy	
Označení	Název
Zákon č. 100/2001 Sb.	O posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v platném znění

Odpady

V průběhu stavby bude společnost usilovat o snížení odpadů jako celku a pokud již vzniknou, pak zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů. Na daném objektu není předpoklad vzniku nebezpečného odpadu. Odtěžený materiál bude odvezen na deponii případně na skládku zhotovitele, kde bude odpad použit na další zpracování (předrcení, recyklace apod.)

Povinností stavbyvedoucího je vést průběžnou evidenci odpadů do tabulky odpady.

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

Použité předpisy	
Označení	Název
167/2008 Sb.	zákon o předcházení ekologické újmy a o její nápravě
283/2021 Sb.	stavební zákon
541/2020 Sb.	zákon o odpadech
445/2022 Sb.	vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

4. Seznam příloh

Příloha	
Číslo	Název
1	Kontrolní a zkušební plán

5. Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 111 stranách.	
Číslo	Název
1	Objednatel
2	Zhotovitel

Ostatní účastníci elektronicky.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 10 z 11

6. Prohlášení zaměstnance

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil s tímto technologickým předpisem, plánem BOZP, DPŘ stavby a porozuměl jsem jejich obsahu a budu se jimi řídit. Otázky mi byly zodpovězeny.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS		
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 11 z 11