

Kontrolní a zkušební plán

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav
Stavební objekt	SO 101.2 - Silnice II/101
Technologická část	Aktivní zóna, odvodnění, nestmelené podkladní vrstvy, asfaltové hutněné vrstvy

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Ing. Jan Ševc, vedoucí technolog oblast ZÁPAD	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:	Bc. Jakub Slánský	

Technologická část				Zemní práce								
Konstrukce				Aktivní zóna/zemní pláň								
Materiál				zemina neupravená		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [m]	Tloušťka [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
-	26 482	3 250		Modul přetvárnosti ($E_{def,2}$)		min. 45 MPa	1x	100 bm	33	TKP 4-4.5.2.8 ČSN 73 6133-tab.11	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti ($E_{def,2}/E_{def,1}$)		max. 2,5						

Technologická část				Nestmelené podkladní vrstvy							
Konstrukce				Spodní podkladní vrstva - štěrkokdrť							
Materiál				ŠD fr. 0/32 mm	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m ³]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
5 296	26 482	3 250	0,200	Zrnitost a obsah jemných částic	dle ITT	1x	stavba	1	ČSN 73 6126-1-tab.4,6	výrobce	protokol
				Modul přetvárnosti ($E_{\text{def},2}$)	min. 60 MPa	1x	1 500 m ²	18	ČSN 73 6126-1-tab.7	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti ($E_{\text{def},2}/E_{\text{def},1}$)	max. 2,5						

Technologická část				Nestmelené podkladní vrstvy							
Konstrukce				Horní podkladní vrstva							
Materiál				ŠD fr. 0/32 mm	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
5 296	26 482	3 250	0,200	Modul přetvárnosti ($E_{def,2}$)	min. 85 MPa	1x	1 500 m²	18	ČSN 73 6126-1-tab.7	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti ($E_{def,2}/E_{def,1}$)	max. 2,5						

Technologická část		Propustky							
Konstrukce		Trubní propustek DN 600, DN 800							
Materiál		C30/37 XF4	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Počet [kus]	Konstrukce	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
12	Lože + obetonávka	Kontrola dodacích listů	1x dodací list	1x dodávka		TKP 18-2N	stavbyvedoucí	zápis v SD	
	Zpětný zásyp	Modul přetvárnosti ($E_{def,2}$)	min. 45 MPa	1x propustek	12	TKP 3-3.3.5 TKP 4-4.3.10 ČSN 72 1006	laboratoř	protokol	
		Poměr modulů přetvárnosti ($E_{def,2}/E_{def,1}$)	max. 2,5						

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy								
Konstrukce				Podkladní vrstva								
Materiál				ACP 22 S 50/70	Požadovaná hodnota		Požadovaná četnost		Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
5 393	23 968	-	0,090	Zrnitost směsi (odběr u finišeru)	shoda s ČSN 73 6121		1x	1 500 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva (odběr u finišeru)	± 0,6 % od ITT		1x	1 500 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi (odběr u finišeru)	min. 3,0 % max. 9,0 %		1x	1 500 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 10,0 %		1x	1 500 m² min. 2x	16	TKP 7-tab.3 ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy 1)	min. 96 % min. prům. 98 %							
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 72 mm průměrně 81 mm							
				Geodetické zaměření vrstvy	dle PD		1 x SO		1	TKP 1	geodet	protokol
Pozn.: 1) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků v intervalu 96-97%, zbývajících 80% výsledků musí být ≥97%.												

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Ložní vrstva							
Materiál				ACL 16 S PMB 25/55-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost		Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
3 558	23 717	3 250	0,060	Zrnitost směsi (odběr u finišeru)	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	3	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva (odběr u finišeru)	± 0,5 % od ITT	1x	1 500 t	3	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi (odběr u finišeru)	min. 3,0 % max. 7,0 %	1x	1 500 t	3	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 8,0 %	1x	1 500 m ² min. 2x	16	TKP 7-tab.3 ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy 1)	min. 96 % min. prům. 98 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 48 mm průměrně 54 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 5,3 kN						
				Geodetické zaměření vrstvy	dle PD	1 x SO		1	TKP 1	geodet	protokol

Pozn.: 1) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků v intervalu 96-97%, zbývajících 80% výsledků musí být ≥97%.

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Obrusná vrstva							
Materiál				ACO 11 + PMB 45/80-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
2 350	23 499	3 250	0,040	Zrnitost směsi (odběr u finišeru)	shoda s ČSN 73 6121	1x	700 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva (odběr u finišeru)	± 0,5 % od ITT	1x	700 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi (odběr u finišeru)	min. 2,0 % max. 5,0 %	1x	700 t	4	TKP 7-tab.2 ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 2,0 % max. 6,0 %	1x	3 000 m ² min. 2x	8	TKP 7-tab.3 ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy 1)	min. 96 % min. prům. 98 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 32 mm průměrně 36 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 6,7 kN						
				Nerovnost povrchu - podélná	max. 5 mm	1x	jízdní pruh	min. 1	TKP 7-tab.3 ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Nerovnost povrchu - příčná	max. 5 mm	1x	40 bm	82	TKP 7-tab.3 ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Geodetické zaměření vrstvy	dle PD		1 x SO	1	TKP 1	geodet	protokol

Pozn.: 1) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků v intervalu 96-97%, zbývajících 80% výsledků musí být ≥97%.